



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



COMUNITA' MONTANA  
ALTO AGRI  
SOGGETTO CAPOFILA

fe  
sr Basilicata 2007/2013

## Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

### Asse VI "Inclusione Sociale"

#### Obiettivo Specifico VI.1

"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"

POIS

VAL D'AGRI

PIANO DI OFFERTA INTEGRATO DI SERVIZI

## LINEA DI INTERVENTO VI.1.1.A

"Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari"

## OPERAZIONE INFRASTRUTTURALE n° 1

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE POSTE ACUZIE E DELLA CRONICITA', NONCHE' DI SPAZI COFINANZIATI DA ADIBIRE AL MATERNO-INFANTILE, NELLE VICINANZE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI

Soggetto Attuatore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

### PARTE GENERALE-ARCHITETTONICO

### Cronoprogramma dei lavori

Rev. 02	del GIUGNO 2013	Descr.: REVISIONE N. 2
---------	-----------------	------------------------

Ing. Biagio RUSSO – Ing. Felisiano PROPATO – Ing. Prosperino SUANNO – Geom. Egidio N. PONZO

Il Progettista  
R.T.P. ING. BIAGIO RUSSO  
(Capogruppo-Ing. Biagio RUSSO)

Il Responsabile unico del  
procedimento  
Arch. Franca CICALÈ

Ufficio Comune  
Il Dirigente

Date

Categorie di lavoro		Distribuzione Mensile degli Importi delle categorie di Lavoro (in Euro)																	Totali per categorie (€)
Avvio cantiere		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scavi, demolizioni e rimozioni		114 316,20	76 210,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 527,00
Strutture		-	47 472,16	118 680,39	118 680,39	94 944,31	94 944,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474 721,55
Tramezzi e tamponature		-	-	-	-	-	-	70 897,46	7 877,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 774,95
Opere di finitura interne ed esterne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 615,98	73 615,98	73 615,98	73 615,98	49 077,32	49 077,32	49 077,32	490 773,22
Impianti		-	-	-	-	-	-	-	85 762,45	85 762,45	85 762,45	85 762,45	42 881,22	-	-	-	-	-	428 812,23
Urbanizzazioni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 332,32
Smobilizzo cantiere		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<div>Parziali mese</div> <div>Progressivi</div> <div>Mesi</div>		114 316,20	123 682,96	118 680,39	118 680,39	94 944,31	94 944,31	70 897,46	93 639,94	85 762,45	85 762,45	159 378,43	116 497,21	73 615,98	73 615,98	49 077,32	49 077,32	49 077,32	101 290,87
		114 316,20	237 999,16	356 679,54	475 359,93	570 304,24	665 248,55	736 146,01	829 785,95	915 548,39	1 001 310,84	1 160 689,27	1 277 186,47	1 350 802,46	1 424 418,44	1 473 495,76	1 522 573,08	1 571 650,41	1 672 941,27
		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°

