

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA MISSIONE 6 – SANITA' DEL PNRR dicembre 2025

1. Ospedali di Comunità

Azienda Sanitaria di Potenza – ASP

- CUP: H22C22000200006 - Ospedale di Comunità di Maratea (Aq. Invitalia)
 - Lavori avviati il 25/11/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 45%;
- CUP: H22C22000160006 - Ospedale di Comunità di Muro Lucano (Aq. Invitalia)
 - Lavori avviati il 17/07/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 80%;
- CUP: H85F22000370006 – Ospedale di Comunità di Venosa (Aq. Invitalia)
 - Lavori avviati il 03/03/2025
 - Stato attuale lavori eseguiti al 70%;

2. Case della Comunità

Azienda Sanitaria di Potenza – ASP

- CUP: H22C22000180006 – Sant’Arcangelo (Aq. Invitalia)
 - Lavori avviati il 24/02/2025;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 90%;
- CUP: H22C22000080006 – Lagonegro (Aq. Invitalia)
 - Lavori avviati il 12/02/2025;
 - Stato attuale lavori: sono state effettuate tutte le demolizioni ed è in corso l’approvazione di una perizia di variante relativa alle parti strutturali. Purtroppo, le demolizioni hanno evidenziato una situazione strutturale non prevedibile nella fase di progettazione. Infatti le condizioni statiche e dimensionali degli elementi strutturali sono state portate alla luce proprio dall’azione demolitiva di alcune porzioni del fabbricato.
 - Ultimazione prevista entro giugno 2026.

- **CUP: H22C22000100006 – Potenza (Aq. Invitalia)**
 - Lavori avviati il 12/02/2025;
 - Stato attuale lavori eseguiti: circa al 25%. Si precisa che è stata approvata la perizia di variante resasi necessaria per carenze evidenziate nella fase di demolizione relative a parti strutturali di fondazione.
- **CUP: H78I22000310002 – Senise (Aq. Invitalia)**
 - Lavori avviati il 12/02/2025;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 70%;
- **CUP: H22C22000170006 – Maratea (Aq. Invitalia)**
 - Lavori avviati il 25/11/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 45%;
- **CUP: H72C22000330005 - Anzi**
 - Lavori avviati il 19/04/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 95%;
- **CUP: H52C22000240005 – Corleto Perticara**
 - Lavori avviati il 16/04/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 90%;
- **CUP: H12C22000420005 - Lagopesole-Avigliano**
 - Lavori avviati il 09/09/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 95%;
- **CUP: H92C22000250005 - Vietri di Potenza**
 - Lavori avviati il 08/11/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 60%;
- **CUP: H12C22000170006 - Viggianello**
 - Lavori avviati il 08/08/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 85%;
- **CUP: H35F22000480006 – Genzano di Lucania**
 - Lavori avviati il 05/12/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 80%;
- **CUP: H18I22000560006 – Lavello**
 - Lavori avviati il 05/12/2024;
 - Stato attuale lavori eseguiti al 80%;
- **CUP: H78I22000360006 – San Fele**

- Lavori avviati il 05/12/2024;
- Stato attuale lavori eseguiti al 80%;

3. Grandi Apparecchiature

Azienda Sanitaria di Potenza – ASP

- CUP: H44E22000890001 - Mammografo Chiaromonte
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H39J22001630001 - Mammografo Potenza
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H84E22001260001 - Mammografo Venosa
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H34E22002430001 – TAC Sant’Arcangelo
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H94E22001170001 – Telecomandato Lauria
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H24E22000620001 – Telecomandato Sant’Arcangelo
 - Stato avanzamento: Attrezzatura pienamente funzionante.
- CUP: H89I25000200006 – TAC a 128 strati - Venosa
 - Stato avanzamento: Nuova apparecchiatura inserita in overbooking mediante uso di economie di gara. Target fissato al 31/03/2026. Attrezzatura collaudata.
- CUP: H99I25000110006 – Ortopantomografo – O.D. Lauria
 - Stato avanzamento: Nuova apparecchiatura inserita in overbooking mediante uso di economie di gara. Target fissato al 31/03/2026.
- CUP: H39I25000330006 – Ortopantomografo – Poliamb. “Madre Teresa di Calcutta” - Potenza
 - Stato avanzamento: Nuova apparecchiatura inserita in overbooking mediante uso di economie di gara. Target fissato al 31/03/2026. Attrezzatura collaudata.
- CUP: H89I25000190006 – Ortopantomografo – O.D. Venosa
 - Stato avanzamento: Nuova apparecchiatura inserita in overbooking mediante uso di economie di gara. Target fissato al 31/03/2026. Attrezzatura collaudata.

4. Centrali Operative Territoriali (COT)

- CUP: H34E22002420006– COT Lagonegro
 - Stato avanzamento: pienamente funzionante dal 2024.
- CUP: H42C22000210006– COT Marsicovetere (Villa D’Agri)
 - Stato avanzamento: pienamente funzionante dal 2024.
- CUP: H31B22002340006– COT Potenza
 - Stato avanzamento: pienamente funzionante dal 2024.

- CUP: H82C22000180006– COT Venosa
 - Stato avanzamento: pienamente funzionante dal 2024.
- CUP: H34E22002450006– COT Interconnessione
 - Stato avanzamento: pienamente funzionante dal 2024.
- CUP: H34E22002460006– COT Device
 - Stato avanzamento: acquisti effettuati al 50%.