

ELENCO LAVORI IN CORSO																		
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	PO FESR 2014/2020	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	Bilancio	Data decreto Min. Salute	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
DGR n. 1533 del 12/12/2014	ASP		P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali				280.000,00									Lavori in corso		
Fondi Aziendali	ASP	H888I21001220005	Sistemazione e messa in sicurezza facciate esterne DSB di Venosa e realizzazione di zanzariere presso DSB di Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio					124.000,00								Lavori in corso	ott-21	
Fondi Aziendali	ASP	H76G21001320002	Revisione e messa in sicurezza della copertura presso il Poliambulatorio di Senise					156.624,98										
Fondi Aziendali	ASP	H76G20000500002	Ristrutturazione ambulatorio di Latronico					200.042,35										
Fondi Aziendali	ASP	H46G20000520002	Messa in sicurezza piazzale d'ingresso antistante il POD di Chiaromonte					193.472,41										
PO FESR 2014-2020 DGR n. 255/2019	ASP		Ristrutturazione Poliambulatori		1.060.000,00 €											Lavori in corso	31/11/2022	
DGR n. 1245/14	ASP	H63B09000180002	Adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro				1.505.000,00									lavori in corso	ultimazione 08/10/2020	
TOTALE				0,00	1.060.000,00	0,00	1.785.000,00	674.139,74		0,00	0,00	0,00			0,00			
TOTALE COMPLESSIVO					3.519.139,74													

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALÈ

ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTATI																		
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	importo da integrare a carico della Regione	Data decreto Min. Salute	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
D.G.R. 1626/2015	ASP		Ristrutturazione immobile via Ciccotti				700.000,00											atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione
Fondi D.G.R. 949/2013	ASP		Realizzazione casa della salute di Senise				2.400.000,00									progetto preliminare		atti di gara per l'affidamento della progettazione in corso di predisposizione
D.G.R. 1001/2016	ASP		Realizzazione del I° lotto funzionale dell'intervento di ampliamento del P.O. di Lagonegro e adeguamento e messa in sicurezza dei reparti				13.000.000,00									progetto definitivo		In corso di approvazione del Progetto Definitivo
D.G.R. 1746/2015	ASP		Interventi di miglioramento/adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte - OPCM 171/2014				3.107.998,44									progetto definitivo		In corso la progettazione definitiva
DGR 675/2021	ASP		Lavori edili attinenti gli spazi necessari alla installazione della risonanza magnetica POD Lauria				350.000,00											
ex art. 20	ASP		Lavori di ristrutturazione tesi al contenimento dei consumi energetici ed al controllo climatico del Distretto di Villa D'agri - opere di completamento				110.719,14											
PO FESR 2014-2020 DGR n. 255/2019	ASP		Potenziamento dei servizi sanitari territoriali e per l'emergenza urgenza poliambulatori				385.000,00											
Fondi Regionali	ASP		P.O. di Melfi Lavori di costruzione dell'eliparto.				1.000.000,00											in corso progettazione
TOTALE							21.053.717,58											
TOTALE COMPLESSIVO					21.053.717,58													

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALÈ

