

ELENCO LAVORI IN CORSO																		
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	Fondi FESR	Fondi ex art. 20	Conto Termico	importo a carico della Regione	PNC Missione 6 Componente 1 Investimenti 1.1	PNRR+FOI Missione 6 Componente 1 Investimenti 1.1	importo totale di finanziamento	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
DGR n. 1533 del 12/12/2014	ASP		P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali				€ 280.000,00									Lavori in corso		
Det. Reg. 13BD.2025/D.002 53 del 22/07/2025	ASP	H22C22000190006	Verso un nuovo Ospedale Sicuro e sostenibile di Maratea	€ 2.767.736,88	€ 5.000.000,00					€ 7.767.736,88						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H52C22000240005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Corleto Perticara M6C1		€ 200.000,00	€ 255.000,00			€ 930.340,26	€ 1.385.340,26						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H32C22000100006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Potenza M6C1		€ 1.800.000,00				€ 3.135.000,00	€ 4.935.000,00						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H22C22000160006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Muro Lucano		€ 800.000,00				€ 2.448.814,50	€ 3.248.814,50						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H22C22000180006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Sant'Arcangelo M6C1		€ 700.000,00				€ 1.760.000,00	€ 2.460.000,00						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H12C22000170006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Viggianello M6C1		€ 400.000,00				€ 1.306.699,33	€ 1.706.699,33						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H85F22000370006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Venosa		€ 1.338.710,19				€ 2.438.522,90	€ 3.777.233,09						progetto esecutivo in corso di approvazione	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H62C22000080006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lagonegro M6C1		€ 2.518.000,00		€ 1.250.937,12		€ 1.979.998,90	€ 5.748.936,02						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H78I22000310002	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Senise M6C1		€ 2.700.000,00		€ 2.400.000,00		€ 1.540.000,00	€ 6.640.000,00						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H22C22000200006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Maratea		€ 1.530.600,00				€ 2.459.497,70	€ 3.990.097,70						in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H22C22000170006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Maratea M6C1		€ 1.275.000,00				€ 1.540.000,00	€ 2.815.000,00						in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026	
dec. Ministero Salute 13/11/2019	ASP	H29J0000110003	Lavori di adeguamento funzionale e sicurezza del Poliambulatorio di Muro Lucano (ex fondi San Carlo) ex art. 20 II fase Sicurezza				€ 413.165,52									Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026	
PNRR	ASP	H72C22000330005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Anzi Camastra M6C1		€ 100.000,00				€ 791.596,44	€ 891.596,44						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2027	
PNRR	ASP	H92C22000250005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Vietri di Potenza M6C1		€ 600.000,00				€ 800.507,90	€ 1.400.507,90						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2028	
PNRR	ASP	H12C22000420005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lagopesole M6C1						€ 450.648,95	€ 450.648,95						Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2029	
PNRR	ASP	H18I22000560006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lavello M6C1		€ 442.522,24				€ 1.694.027,38	€ 2.136.549,62						In fase di acquisizione del permesso a costruire	Ultimazione 31/12/2030	
PNRR	ASP	H35F22000480006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Genzano di Lucania M6C1		€ 338.156,60				€ 1.768.368,30	€ 2.106.524,90						in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2031	
PNRR	ASP	H78I22000360006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di San Fele M6C1		€ 334.290,00				€ 1.544.491,33	€ 1.878.781,33						progetto esecutivo in corso di approvazione	Ultimazione 31/12/2032	
TOTALE				2.767.736,88	20.077.279,03	255.000,00	4.344.102,64	0,00	26.588.513,89		0,00	0,00			0,00			
TOTALE COMPLESSIVO					54.032.632,44													

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALÉ

ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTATI																		
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	importo da integrare a carico della Regione	Min. Salute PNRR - PNC	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note
	ASP	H65F23000540002	Interventi rientranti nel progetto "Costruzione del Polo Unico della Salute nella città di Lagonegro" - I lotto e II lotto				€ 34.273.909,40											
	ASP		Ristrutturazione dell'immobile sito in via della Fisica di Potenza per trasferimento ADI				€ 1.336.415,78									PFTE		
D.G.R. 1746/2015	ASP	H41B16000460002	Lavori di miglioramento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte - OPCM 171/2014 - LOTTO N.1-				€ 3.207.988,44									PFTE	in corso di Validazione	
PO FESR 2014-2020 DGR n. 255/2019	ASP	H67H21004900006	Lavori di ristrutturazione poliambulatori area interna Alto Bradano				€ 385.000,00									PFTE in corso di progettazione		
DGR 566/2024	ASP		POD di Chiaromonte rifacimento copertura e completamento V piano				€ 1.500.000,00									PFTE in corso di progettazione		
	ASP	H62F2200050006	Adeguamento delle elisuperfici per attività di elisoccorso notturno nei comuni di Venosa e Pescopagano				€ 600.000,00									Progetto esecutivo	in fase di affidamento lavori	
AdP del 29/03/2024	ASP	H64E22001010001	Efficientamento Energetico delle sedi dell'ASP di POTENZA, MELFI, PALAZZO SAN GERVASIO.				€ 1.499.000,00											
D.G.R. 2024/00751	ASP	H67H16000801112	Realizzazione nuova Elisuperficie di melfi				€ 1.452.341,12									PFTE in corso di progettazione		
DGR 566/2024	ASP		POD Lauria rifacimento tetto e adeguamento III piano				€ 1.173.426,75									PFTE in corso di progettazione		
DGR 176 01/04/2025	ASP	H98C25000160006	Ristrutturazione e Adeguamento degli Spazi per la Salute mentale Piano Nazionale Equità nella Salute 2021/2027				€ 1.195.000,00											
DGR 566 del 26/09/2024	ASP	H39J20000040005	Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dello spazio psichiatrico SPDC nell'Ospedale San Carlo di Potenza				€ 600.000,00	€ -								in corso di perfezionamento dell'aggiudicazione per la progettazione		
	ASP	H12C24000150006	Adeguamento sismico e ristrutturazione della struttura di Via Ciccotti - Potenza.				€ 13.000.000,00											
TOTALE						€ -	€ 60.223.081,49	€ -	€ -									
TOTALE COMPLESSIVO				60.223.081,49 €														

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALE